

	Date :	PROTOCOLE DE MISE EN SERVICE PAC	N° :
PAC :	Type :	Article :	N° série :
Unité Int. :	Type :	Article :	N° série :
ECS :	Type :	Article :	N° série :

Adresse MAC Extension Garantie Contrat 3 ans 5 ans 7 ans
 Pour la connexion, utiliser le numéro de série de la PAC Test de connexion réussi oui non

L'extension de garantie n'est validée qu'après réception du courrier de garantie et règlement de la facture de prestation par le client en compte chez NESF

Mise en service : Mode Chaud Mode Froid
 Accès sécurisé des appareils oui non
 Respect des distances d'implantation oui non
 Protections et sections correctes oui non

Conformité des câbles de commande oui non
 Bonne évacuation des eaux de dégivrage ? oui non
 Filtre hydraulique installé en entrée d'eau oui non
 Raccordements hydrauliques corrects oui non

Electrique	Disjoncteur secondaire	Courbe	A
	Vérification polarité +/-	OK <input type="checkbox"/>	
	Raccordement ZWE	OK <input type="checkbox"/>	
	Fonctionnement ZWE	OK <input type="checkbox"/>	
	Mise en service régulation	OK <input type="checkbox"/>	

Tension / Intensité	Tension à vide	V	V	V
	Tension en charge	V	V	V
	Intensité générale	A	A	A
	Intensité CP1	A	A	A
	Intensité CP2	A	A	A
	Intensité Appoint	A	A	A

Chauffage	Circulateur HUP		
	Circulateur ZUP		
	Ballon tampon	litres	
	Second générateur	kW	
	Entrée PAC	°C	Delta T
	Sortie PAC	°C	K
ECS	Circulateur BUP		
	Surface d'échange		
	Second générateur		

Source Eau glycolée / Eau	Pompe type		
	Solution antigel jusqu'à	°C	
	Type antigel		
	Analyse d'eau fournie	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
	Installation sur puits	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
	Echangeur sur puits	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	
	Entrée PAC	°C	Delta T
	Sortie PAC	°C	K

Contrôle d'étanchéité frigorifique Correct oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> N° Attestation de Capacité :	STATION TECHNIQUE : Nom du Technicien : CP, Ville : Tél. :	Signature
Accord pour mise en service : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Observations / Travaux à réaliser :	INSTALLATEUR : Nom de l'Intervenant : CP, Ville : Tél. : Email :	
<i>Toute garantie est suspendue si les travaux ne sont pas réalisés</i>	UTILISATEUR : Adresse : CP, Ville : Tél. : Email :	Signature

Ce Protocole est indispensable pour la mise en œuvre de la garantie telle que prévue dans les Conditions Générales de Service Après vente. Un exemplaire est à envoyer à NIBE ENERGY SYSTEMS France accompagné des relevés.